1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12	13	14	15	16		17
							Åt-	Skicket av		Planerad		Planerad	Beräknad kostnad 2026 års offert-nivå					Tilläggsarbeten	
							gärdad	vägen vid		åtgärds		åtg nästa	Toppbeläggn	Försegling	Grusning		Beräknad kostnad	brunnar, kanter	
Vägnamn	**från**	**till**		Yta	Längd		senaste	senaste		frekvens		gång	av asfalt, per	av asfalt, per	inkl hyvling		per utförandeår	o liknande	
			Tillhör				gången	besiktning					kvm c:a	kvm c:a	per lpm c:a				
			område	kvm	m	**Beläggning**	år		**år**			år	**250 kr**	**95 kr**	**120 kr**	**Utförandeår**	**S:a per område**		**Anm**
Junkers väg	Kustvägen	Knipavägen	**1**	2 335	775	Asfalt	2011	1	2015	20	år	2031	583 750 kr						
Knipavägen	Stättens väg	Pannebovägen	**1**	243	81	asfalt	2011	1	2015	20	år	2031	60 750 kr			2031	644 500 kr		
Rönnhagavägen	Kustvägen	slutet	**1**	2 424	404	asfalt	2013	1	2014	20	år	2033		230 280 kr					
Västra Tvärvägen	Karl Johansa väg	slutet	**1**	210	69	grusväg	2024	2	2015	5	år	2029			8 280 kr				
Stättens väg	Knipavägen	stranden	**1**	505	165	grusväg	2024	3	2015	5	år	2029			19 800 kr				
Pannebovägen	Lönestigsvägen	stranden	**1**	438	146	grusväg	2024	2	2015	5	år	2029			17 520 kr				
Sillmåsvägen	Lönestigsvägen	stranden	**1**	354	118	grusväg	2024	2	2015	5	år	2029			14 160 kr	2029	59 760 kr		
Digesgårdsringen	Rönnhagavägen	P-platsen	**1**	1 250	250	asfalt	2013	1	2014	20	år	2033		118 750 kr					
Galtåsringen	Rönnhagavägen	P-platsen	**1**	1 000	200	asfalt	2013	1	2014	20	år	2033		95 000 kr		2033	444 030 kr		
Gunnars väg	Lönestigsvägen	stranden	**1**	297	99	grusväg	2024	2	2015	5	år	2029			11 880 kr				
Lina Beatas väg	Knipavägen	stranden	**1**	570	190	grusväg	2024	2	2015	5	år	2029			22 800 kr	2029	34 680 kr		94 440 kr
Krågens väg	Östra Tvärvägen	stranden	**1**	615	205	asfalt	1995	2	2015	20	år	2028		58 425 kr					
Adelsa Gustavs väg	Lönestigsvägen	stranden	**1**	363	121	asfalt	2022	1	2022	25	år	2047	90 750 kr						
Karl Johansa väg	Vipavägen	stranden	**1**	660	220	asfalt	2022	1	2022	25	år	2047	165 000 kr			2047	255 750 kr		
Östra Tvärvägen	Karl Johansa väg	Krågens väg	**1**	624	208	asfalt	1995	2	2015	20	år	2027		59 280 kr					
Rikes väg	Lönestigsvägen	slutet	**1**	306	51	asfalt	1997	2	2015	25	år	2027		29 070 kr					
Lönestigsvägen	Kustvägen	Pannebovägen	**1**	4 908	818	asfalt	1993	2	2015	25	år	2027		466 260 kr					
Knipavägen	Junkers väg	Stättens väg	**1**	1 000	200	asfalt	2003	1	2015	15	år	2027		95 000 kr					
Karl Johansa väg	Kustvägen	Vipavägen	**1**	1 620	540	asfalt	2022	1	2022	25	år	2047	405 000 kr			2047	405 000 kr		660 750 kr
Vipavägen	Karl Johansa väg	vändplatsen	**1**	800	160	asfalt	1995	3	2015	25	år	2027		76 000 kr					
Junkers väg	Knipavägen	stranden	**1**	600	200	asfalt	2001	2	2015	20	år	2027		57 000 kr		2027	841 035 kr		486 915 kr
Krågens väg	Kustvägen	Ö. Tvärvägen	**1**	1 000	300	asfalt	2010	2	2015	20	år	2033		95 000 kr		2033	95 000 kr		
Gärdesgårdsvägen	Rönnhagavägen		**1**	650	100	asfalt	2020	1	2022	30	år	2050		61 750 kr					
																	2 779 755 kr		
Klasavägen	Lönestigsvägen	runt i området	**2**	520	120	asfalt	1983	3	2022	30	år	2027	130 000 kr						
Digesgårdsringen > p-platser-gång / cykelvägar inom områ			**2**	5 440	1 042	asfalt	1986	3	2022	30	år	2027	1 360 000 kr						
Galtåsringen > p-platser-gång / cykelvägar inom området			**2**	5 510	980	asfalt	1986	3	2022	30	år	2027	1 377 500 kr			2027	2 867 500 kr		
																2027	**2 867 500 kr**		**2 364 000 kr**
Fyrklövervägen	Karl Johansa väg	runt i området	**3**	1 980	330	asfalt	1989	3	2015	30	år	2028	495 000 kr			2028	495 000 kr		495 000 kr
Klövervägen	Karl Johansa väg	till slutet	**3**	372	63	asfalt	2001	2	2015	30	år	2031		35 340 kr		2031	35 340 kr		
																	530 340 kr		
		Yta		**36 594**	**8 155**	**löpm vägar - inkl. gång- o cykelvägar**							**4 667 750 kr**	**1 477 155 kr**	**94 440 kr**		**6 239 345 kr**		

Skick	Mycket bra	Bra	Ganska bra	Mindre bra	Akut
	1	2	3	4	5
Områden	1 = Vägföreningen		2= Digesgårdsområdet		3= Fyrklöverområdet

Förenklad 5-årsbudget						
År	2027	2028	2029	2030	2031	
Investering	3 650 110 kr	553 425 kr	94 440 kr			***inkl mvs***